

叶集区油坊河小流域水土保持综合治理工程

竣工验收鉴定书

叶集区油坊河小流域治理工程竣工验收委员会

二〇二三年七月

验收主持单位：六安市水利局

项目法人：六安市叶集区油坊河小流域水土保持综合治

理工程建设管理处

设计单位：安徽荣景工程设计咨询有限公司

施工单位：枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司

监理单位：合肥徽元工程监理有限责任公司

运行管理单位：叶集区平岗街道办事处

叶集区孙岗乡人民政府

质量监督单位：六安市叶集区水利工程质量安全监督站

竣工验收日期：2023年7月28日

叶集区油坊河小流域水土保持综合治理工程 竣工验收鉴定书

根据《水利部关于加强水土保持工程验收管理的指导意见》要求，2023年7月28日，六安市水利局在叶集区组织召开了油坊河小流域水土保持综合治理工程竣工验收会议，参加会议的有叶集区水利局、叶集区水利工程质量安全监督站、叶集区平岗街道办事处、叶集区孙岗乡人民政府、六安市叶集区油坊河小流域水土保持综合治理工程建设管理处、合肥徽元工程监理有限责任公司、枞阳县水利建筑安装工程有限公司、安徽荣景工程设计咨询有限公司。会议成立了验收委员会（名单附后）。

验收委员会成员实地查看了工程现场，听取了相关单位的汇报、查阅有关工程资料，经充分讨论形成如下验收意见。

一、工程概况

1. **工程名称：**叶集区油坊河小流域水土保持综合治理工程（以下简称油坊河小流域治理工程）。

2. **工程位置：**六安市叶集区孙岗乡、平岗街道。

3. **工程主要批复内容及实际完成情况**

（1）批复情况

2021年7月15日，六安市水利局以六水保函〔2021〕162号文下达《关于叶集区油坊河小流域水土保持综合治理工程初步设计的批复》批准实施。批复本项目实施内容有：新建纵向排水沟3025m，横向排水沟4887m，沉沙池16座，生产道路2135m；

景观塘整治 3 座；河道清淤 700m，挡墙 608m；绿地 2 处，道路绿化 7305m；封育治理 1205.5hm²。治理水土流失面积 14km²，批复总投资 699 万元，其中省级资金 420 万元，其余为区级配套资金。

（2）变更情况

2022 年 7 月，叶集区水利局印发《关于对六安市叶集区油坊河小流域水土保持综合治理工程进一步优化设计的批复》，对油坊河小流域的建设内容进行了变更。

（3）实际建设情况

实际完成主要包括新建横向排水沟 4887m，纵向排水沟 964m，2m 宽生产道路 1938m，格宾石笼挡墙 473m，拦水坝 1 座，木栈道 116m，生态护坡 715m，六角亭 1 座，步道 1902m，路边排水沟 864.5m，封育管护 1205.5hm²。实际完成投资 582.1 万元。

二、项目责任主体

六安市叶集区油坊河小流域水土保持综合治理工程建设管理处。

三、工程实施期限

油坊河小流域治理工程于 2022 年 6 月 2 日开工，2022 年 8 月 29 日完工，叶集区水利局于 2022 年 11 月 13 日进行完工验收。

四、验收意见

1、经综合治理，油坊河小流域治理工程基本完成了批复的各项建设内容。

2、油坊河小流域在治理过程中，以沟渠治理及沿河生态防护工程、人居环境整治、经济林提升改造、景观唐整修、封育治

理工程等为主要措施，初步形成了小流域综合防护体系。

3、工程建设过程中，落实项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，工程建设程序基本规范。

4、工程建设过程中，按照水利工程质量管理规定要求，严格控制工程质量，工程质量合格，工程档案资料基本齐全，建设过程中未发生质量、安全生产事故。

5、工程建设过程中，财务管理基本符合《基本建设财务规则》相关规定。

综上意见，根据《水利部关于加强水土保持工程验收管理的指导意见》规定，同意本项目通过竣工验收。

五、建议

建设单位应尽快办理工程移交手续，管护单位应进一步完善各项管护措施，落实管护责任，确保工程长期发挥效益。

验收委员会主任：胡莎莎

2023年7月28日

六安市叶集区油坊河小流域水土保持综合治理工程

验收委员会名单

组 成	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
主 任	胡莎莎	六安市水利局	副主任	胡莎莎
副主任	孙庆伟	六安市叶集区水利局	副局长	孙庆伟
委 员	恽志俊	六安市水利局	副科长	恽志俊
委 员	吕红雨	六安市水利局	副科长	吕红雨
委 员	马从莹	六安市水利局	会计师	马从莹
委 员	吴东宸	六安市水利局	工程师	吴东宸
委 员	杨良俊	六安市叶集区孙岗乡人民政府	党委委员	杨良俊
委 员	陈正友	六安市叶集区平岗街道办事处	乡村振兴专员	陈正友
委 员	管纪涛	六安市叶集区水利工程质量安全监督站	站 长	管纪涛

六安市叶集区油坊河小流域水土保持综合治理工程

被验单位代表

姓 名	单 位	职务/职称	签 字
黄荣军	六安市叶集区油坊河小流域水土保持综合治理工程建管处	处 长	黄荣军
蒋素清	六安市叶集区油坊河小流域水土保持综合治理工程建管处	技术负责人	蒋素清
台文娟	六安市叶集区油坊河小流域水土保持综合治理工程建管处	工程科长	台文娟
刘 华	六安市叶集区油坊河小流域水土保持综合治理工程建管处	财务科长	刘华
林 峰	六安市叶集区油坊河小流域水土保持综合治理工程建管处	高级工	林峰
江晓燕	六安市叶集区油坊河小流域水土保持综合治理工程建管处	中级工	江晓燕
朱国旺	安徽荣景工程设计咨询有限公司	项目负责人	朱国旺
张洪弟	合肥徽元工程监理有限责任公司	总监理工程师	张洪弟
夏守芹	枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司	项目经理	夏守芹